

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Ampliació del termini d'execució de la contractació de les de les obres del “Projecte constructiu per l'arranjament del Pla de l'Italià” a Olvan, inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món”, finançat pels fons Next Generation EU de la Unió Europea dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'estat espanyol.

(Expedient 87/2024)

Antecedents:

1. La Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres un marc de finançament per a la recuperació de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU i el marc financer plurianual 2021-2027. Una injecció econòmica sense precedents que Espanya canalitza a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) “España Puede” que suposa una oportunitat i un repte, també per al turisme, en la gestió d'aquests fons tant per a l'administració pública com per al sector privat.
2. El Consell Comarcal del Berguedà va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, a l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, atorga una subvenció per import de 2.500.000,00 euros al Consell Comarcal del Berguedà per tal de finançar les actuacions sol·licitades (expedient 3172/2022).
3. Una de les actuacions que formen part del PSTD és el “Actuacions d'ordenació de la mobilitat i accessibilitat al riu Llobregat” a Olvan, que se centra en l'adequació d'una zona de recepció de visitants ubicada a la colònia industrial de Cal Rosal.

El projecte ha estat proposat per l'Ajuntament d'Olvan, que garantirà el compliment dels deures, obligacions i responsabilitats que li pertocuin.

4. L'objectiu de les obres és adequar la zona com a element de recepció de visitants, incloent principalment una zona d'aparcament, un punt d'informació i un espai d'arribada de cotxes; un espai tipus “hub” de recepció i distribució dels visitants del riu Llobregat que faciliti l'ús de sistemes de transport públic i col·lectiu per minimitzar, també, l'ús del vehicle privat. Les obres vetllaran per minimitzar l'impacte negatiu sobre el paisatge, vetllant per un disseny que permeti l'adequació en l'imaginari del territori.

Ramon Caballé Planas (1 de 2)



Marta Matavara Tajà (2 de 2)



Finançat per



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

5. La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és donar compliment al contingut de la sol·licitud atorgada del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” i a l’encomana de gestió de l’Ajuntament d’Olvan per a l’execució i finançament de les obres.
6. Per Decret de Presidència 2024-0076, de 22 de febrer, es va aprovar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte constructiu per l’arranjament del Pla de l’Italià” a Olvan, la despesa corresponent i els plecs que regiran el contracte així com la publicació al Perfil del contractant amb un termini per presentar ofertes de 26 dies naturals.
7. El 22 de febrer es va publicar l’Anunci de licitació al Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Berguedà indicant el termini màxim de presentació d’ofertes que finalitzava el 19 de març de 2024. Al finalitzar aquesta data es van presentar 6 empreses.
8. El 21 de març es va reunir telemàticament la mesa de contractació per a l’obertura del sobre A, donant 3 dies naturals a les empreses per esmenar la documentació administrativa presentada.
9. Un cop esmenats tots els defectes i havent exclòs un licitador per falta de resposta en el requeriment, el 5 d’abril de 2024 es va tornar a reunir telemàticament la mesa de contractació per a l’obertura del sobre B. En l’anàlisi de la temeritat, es va detectar que cap empresa estava en presumpta anormalitat i es va procedir a proposar per a l’adjudicació del contracte a OBRES I SERVEIS TOREX, SL per un import de 84.169,26 euros per ser l’oferta amb major puntuació.
10. Un cop rebuda la documentació acreditativa de l’aptitud per contractar, la solvència tècnica i econòmica i la constitució de la garantia definitiva, el 19 de juny, mitjançant l’òrgan de contractació va requerir la presentació de documentació al licitador proposat per a l’adjudicació.
11. En data 19 d’abril de 2024, per Decret de Presidència 2024-0153 es va resoldre l’adjudicació del contracte a OBRES I SERVEIS TOREX, SL per un import de 84.169,26 euros (IVA exclòs) d’acord amb les condicions que figuren a la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i en el projecte executiu.
12. En data 15 de maig de 2024 es va formalitzar el contracte i, en data 14 de juny va tenir lloc l’Acta de Replanteig Previ (ARP) que donava lloc a l’inici de l’obra i l’inici de l’execució de l’obra, de 4 mesos.

13. L'Ajuntament d'Olvan, el 14 de juny de 2024, va entrar per instància genèrica (número de registre 2024-E-RC-5271) una sol·licitud d'endarreriment de l'inici de obres fins el 25 de juny. Convertint la data de finalització de les obres el 25 de setembre.
14. L'empresa contractista OBRES I SERVEIS TOREX, SL va entrar el 9 de setembre, una instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Berguedà (2024-E-RC-3067) sol·licitant una ampliació del termini d'entrega del projecte segons les indicacions del director d'obra.
15. El 12 de setembre, per registre d'entrada 2024-E-RE-3114, el director d'obra GUILLEM BIGAS COMAS sol·licita l'ampliació del termini d'execució de l'obra fins al 30 de novembre i per causes no imputables al contractista, la direcció facultativa ni direcció executiva de l'obra.

Aquest informe es redacta en base a l'informe tècnic de JOAN GUITART COMELLAS, Enginyer Tècnic Agrícola, en el qual s'indica que l'època de plantació dels arbres a l'obra s'ha d'ajustar al període recomanat; que, pel clima i meteorologia de la comarca del Berguedà, és d'octubre a desembre i de febrer a principis d'abril.

Fonaments de dret:

1. Article 100 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pels quals es faculta a l'Administració per concedir, dins de l'últim mes del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient amb imposició, si procedeix, de les penalitats corresponents.

RESOLC

PRIMER. Ampliar l'execució de l'obra fins el 30 de novembre atès que l'època de plantació dels arbres s'ha d'ajustar al període recomanat; que, pel clima i meteorologia de la comarca del Berguedà, és d'octubre a desembre i de febrer a principis d'abril.

SEGON. Aprovar que l'execució d'altres partides de l'obra es realitzin amb posterioritat al termini màxim actual per garantir l'eficiència en l'execució dels treballs, atès que aquestes partides estan vinculades entre elles.

TERCER. No imposar penalitats per demora al contractista ja que les causes no són imputables a aquest.

La qual cosa decreto a Berga,

EL PRESIDENT,

Ramon Caballé Planas

LA SECRETÀRIA,

Marta Matavera Tajà

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

