

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Ampliació del termini de la contractació de les obres del “Projecte d’instal·lacions i obres d’acondicionament de la planta primera d’un edifici municipal polivalent de serveis a Guardiola de Berguedà per a un alberg d’esportistes de muntanya”, inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” finançat pels fons Next Generation EU de la Unió Europea dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol.

(Expedient 423/2024)

Antecedents

1. La Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres un marc de finançament per a la recuperació de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 mitjançant els nous fons Next Generation EU i el marc financer plurianual 2021-2027. Una injecció econòmica sense precedents que Espanya canalitza a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) “España Puede” que suposa una oportunitat i un repte, també per al turisme, en la gestió d’aquests fons tant per a l’administració pública com per al sector privat.
2. El Consell Comarcal del Berguedà va presentar el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD) “Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món” que, a l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, modificat pel de 29 de març de 2022, atorga una subvenció per import de 2.500.000,00 euros al Consell Comarcal del Berguedà per tal de finançar les actuacions sol·licitades (expedient 3172/2022).
3. Una de les actuacions que formen part del PSTD és la “Rehabilitació sostenible d’un centre d’acollida d’esportistes” a Guardiola de Berguedà i proposada per l’Ajuntament, que pretén condicionar un edifici ja construït per posar-lo a disposició de la comarca: un centre que esdevindrà de referència al Berguedà com a zona de serveis i creixement econòmic i que estarà especialment destinat a esportistes, ja que aquesta tipologia de turisme actiu és molt freqüent a la comarca.
4. A 22 de setembre de 2023, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà van signar el Conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a l’execució i finançament de les obres del “Rehabilitació sostenible d’un centre d’acollida d’esportistes”, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU” per protocol·litzar els termes del desenvolupament de les accions i del finançament. (expedient 1569/2023).
5. En aquest conveni s’indica que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà és l’ens responsable de la contractació del projecte executiu, la direcció facultativa de

Ramon Caballé Planas (1 de 2)



Marta Matavara Tajà (2 de 2)



l'obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres i que el Consell Comarcal del Berguedà és el responsable de l'execució de les obres.

6. A 28 de novembre del 2023, l'Oficina de Supervisió de Projectes del Consell Comarcal del Berguedà aprova favorablement per unanimitat l'informe tècnic sobre el Projecte d'instal·lacions i obres d'acondicionament de la planta primera d'un edifici municipal polivalent de serveis a Guardiola de Berguedà per a alberg d'esportistes de muntanya presentat per l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. (expedient 9222/2023).
7. A 17 de gener de 2024, l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà certifica l'aprovació definitiva del projecte esmentat després d'haver-se sotmès a informació pública pel període de 30 dies mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (expedient – 9222/2023).
8. La Junta de Govern Local de Guardiola de Berguedà, en la sessió de 29 de gener de 2024, adopta l'acord de nomenament dels directors d'obra i coordinadors de seguretat i salut de l'obra esmentada a les següents persones: Lot 1 el Sr. Andreu Catllà Sancliments, en relació als lots 2 i 3 el Sr. Lluís Minoves i Pujols, i el Sr. Jordi Noguera Puig com a coordinador de Seguretat i Salut.
9. Per Decret de Presidència 2024-0065, de 20 de febrer, del Consell Comarcal del Berguedà, s'aprova l'expedient de contractació de les obres i es publica al perfil del contractant (expedient – 423/2024).
10. Per Decret de Presidència 2024-0152, de 19 d'abril, del Consell Comarcal del Berguedà, s'adjudica el LOT 1 del contracte a l'empresa BOVER GUTIÉRREZ, SL i el LOT 2 del contracte a l'empresa SUAPER CONSTRUCCIONES SL.
11. El dia 13 de juny de 2024 se signa l'acta de replanteig, que dona lloc a l'inici de l'obra. La durada d'execució és de 6 mesos, finalitzant aquesta inicialment el 13 de desembre de 2024.
12. Lluís Minoves Pujol, com a director d'obra del LOT 2-3 , i Andreu Catlla Sancliments ,com a director d'obra del LOT 1, van entrar en 11 de novembre una instància genèrica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Berguedà (2024-E-RE-3971) sol·licitant una ampliació del termini d'entrega del projecte fins a 20 de febrer del 2025.

En aquest informe s'indica que no s'ha disposat de subministrament elèctric provisional fins a data 19 de setembre de 2024 tot i sol·licitar-lo a l'inici de l'obra i això ha ocasionat un endarreriment en les feines a executar per assolir la finalització prevista en data 15 de desembre de 2024. Sent aquest endarreriment no imputable als contractistes.

13. Vist aquest informe, es dóna una audiència de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions a la proposta de pròrroga a les tres empreses contractistes. Finalitzat aquest termini, ninguna de les empreses manifesta cap inconvenient.

Fonaments de dret:

1. Article 100 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pels quals es faculta a l'Administració per concedir, dins de l'últim mes del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient amb imposició, si procedeix, de les penalitats corresponents.

RESOLC

PRIMER. Ampliar l'execució de l'obra fins el 20 de febrer de 2025 atès que degut a una manca de subministrament elèctric s'ha produït un endarreriment en les feines a executar.

SEGON. No imposar penalitats per demora al contractista ja que les causes no són imputades a aquest.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les empreses contractistes, així com als directors d'obra.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT